

大埔县小靖河治理工程

竣工环境保护验收意见

2021年9月23日，大埔县山区中小河流专项治理工程建设管理中心根据《大埔县小靖河治理工程建设项目竣工环境保护验收调查表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，自主召开了《大埔县小靖河治理工程》竣工环保自行验收会，现场验收检查组成员由大埔县山区中小河流专项治理工程建设管理中心（建设单位）、广东汇嘉源环保科技有限公司（验收报告编制单位）和专业技术专家组成。验收组听取了建设单位对项目建设情况、验收报告编制单位对验收报告的详细介绍，查阅了验收报告和相关资料。进行现场核查，经认真研究讨论，提出验收意见如下：

一、工程建设基本情况

大埔县小靖河治理工程实际总投资 780.61 万元。本工程共完成治理河长 9km，清淤疏浚河道 9km，护岸 5.505km，小靖河出口段固床陂。本工程于 2016 年 8 月 25 日开工，至 2021 年 1 月 18 日全部完工。

二、工程变更情况

项目实际建设工程规模按规划设计方案实施建设，与环评报告及批复文件要求相比，部分工程在建设中根据实际情况有所调整，但项目的性质、规模、地点、使用功能、排污状况、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施与环评一致，故变更内容不属于重大变更。

三、环境保护措施落实情况

（一）施工废水

施工期生产废水经隔油、沉淀处理后回用于生产；生活污水进入当地村庄污水处理系统（经三级化粪池处理达农灌标准后用于附近农灌、林灌），无外排，对周围环境无影响。

（二）施工废气

施工过程中针对施工场地及时喷洒适量的水，对运输的道路进行洒水抑尘，并加强施工管理；采用封闭车辆运输，每个工作日结束后，清理所经过道路的路面；运输车辆已选择发动机燃烧过程较为理想的载重设备，采用封闭车辆运输；已设置远离居民点的垃圾，底泥临时堆放场，且每日交由环卫部门进行清理。

（三）施工噪声

施工期通过合理安排施工时间、使用低噪声设备、设备减震等降噪措施来减少噪声的产生。

（四）施工固体废物

施工期产生的弃土留足回填土方，其余不能利用部分和清淤底泥运至指定弃渣场堆放；建筑垃圾集中堆放，统一运至建筑垃圾填埋场填埋处理；生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。

（五）落实水土保持和植被恢复措施

施工期已结束，施工地段已按原地貌进行绿化复垦。

四、工程建设对环境的影响

根据粤珠环保科技（广东）有限公司编制的验收调查监测报告显示：

（一）地表水环境监测结果

根据监测数据显示，治理河段中小靖河茶阳镇区断面和小靖河大觉村断面各项检测指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的II类标准，地表水质量良好。

（二）生态环境影响结果

项目实施后，水环境良好，水体顺畅，土壤、植被复绿较好，未破坏生态环境。

五、验收结论和建议

（一）验收结论

据验收监测报告及现场检查，大埔县小靖河治理工程执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，履行了环保审批手续，基本落实了环境影响报告表及其批复要求。验收组经认真讨论一致认为，大埔县小靖河治理工程在环境保护方面基本符合建设项目竣工环境保护验收条件，项目可通过环境保护验收。

（二）专家建议和要求

- 1.加强汛期巡查和防洪，对排水等设施进行安全检查，排除事故隐患，确保安全畅通。
- 2.加强对河道的管理和维护，防止污水、沿线垃圾进入河道。
- 3.实施定期打捞、清理，沿河竖立禁止乱扔垃圾、乱排污水等警示牌。
- 4.加强对沿线居民的宣传力度，提高群众保护河道水质的意识。

六、其他

根据《建设项目管理条例》以及企业自行验收相关要求，将本项目验收组意见、验

收监测报告和验收检查组要求的补充说明等相关材料在公司公示栏和公众网站上进行公示；建设单位公开上述信息同时，向所在地县级以上生态环境部门报送相关信息，并接受监督检查。

大埔县山区中小河流专项治理工程建设管理中心

2021 年 9 月 23 日